

新認定こども園

2018.8 ▶ 2019.12



井尻野幼稚園と総社保育所は、築約 40 ～ 50 年が経過し老朽化が進んでいることから、統合して 4 月から認定こども園としてスタートを切ります。

定員は保育部で 40 人増の 160 人。園全体で 250 人になります。

総社市内で働く 保育士

急募

市内で働く保育士が**大変不足**しています。

保育士資格をもっていて、総社市内で働きたいと思っている人は、こども夢づくり課までご連絡ください。

申込先・問い合わせ こども夢づくり課 (☎ 8265)

完成予想図

2019.2.10 撮影

新認定こども園新築工事 スケジュール

2018.8 ～ 地盤改良
2018.9 ～ 基礎工事
2018.10 ～ 鉄骨工事
2018.12 ～ 内装工事
2019.3 新園舎完成
2019.8 ～ 園庭など整備
2019.12 工事完了

総社小学校

2017.12 ▶ 2020.3



総社小学校は、築約 40 ～ 50 年が経過し、耐震診断の結果、基準を満たしていないことが判明したため、建て替えることになりました。

現在、校舎の建設は最終段階です。完成後は旧校舎を解体し、運動場や駐車場、倉庫などを整備します。

全ての工事が完了するのは、来年 3 月の予定です。

2019.1.16 撮影

総社小学校改築工事 スケジュール

2017.12 ～ 地盤改良
2018.1 ～ 基礎工事
2018.3 ～ 鉄骨工事
2018.9 ～ 内装工事
2019.2 新校舎完成
2019.8 運動場など整備
2020.3 工事完了

大規模事業



進捗状況

(いずれも 2 月 15 日現在)


現在市が進めている大規模事業の進捗をお知らせします。

問い合わせ 学校給食センターと総社小学校について 庶務課 (☎ 8353)

新認定こども園について こども夢づくり課 (☎ 8265)

総社市 学校給食センター(仮称)

2017.12 ▶ 2019.7



東西 2 つの学校給食共同調理場は、築約 30 年が経過し老朽化が進んでいます。また、食の安全安心を高めるための施設・設備、食物アレルギー対策などが求められていることから、統合して富原地内に新設することになりました。

現在は、鉄骨工事が進行しています。完成は今年 7 月の予定です。

2019.2.10 撮影

総社市学校給食センター(仮称) 新築工事 スケジュール

2017.12 ～ 造成工事
2018.8 ～ 地盤改良
2018.11 ～ 基礎工事
2018.12 ～ 鉄骨工事
2019.7 センター完成

完成予想図