社会資本総合整備計画 事後評価書 令和07年09月29日

| 111 2 | (5) 中心口正 | | | | | | | | Q (HO) + 00/ JEO [| | |
|--------------|----------|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|------------|------------------------|--------------------|--|--|
| 計画の名 | 称 美しい自然と | ゆたかな吉備文化にはぐくまれた快適な | な総社 | | | | | | | | |
| 計画の期 | 間 令和02年 | 度 ~ 令和06年度 (5年間) | | | | | | 重点配分対 | 象の該当 | | |
| 交付対 | 象 総社市 | | | | | | | | | | |
| 計画の目 | 標いまだに多く | 存在する未普及対策に対して計画的な 7 | 下水道整備を行い,良好な水環境 | を創造する。 | | | | | | | |
| 全体事 | 業費(百万円) | 合計 (A + B + C + D) | 690 A | 690 B | 0 C | 0 D | 0 効果促進事 | ¥業費の割合 C / (A + B + C | C + D) 0 % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 画の成果目標(定量的指標 |) | | | | | |
| - | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | | | | | |
| 番号 | | | 定量的指標の定義及 | 当初現況値 | 中間目標値 | 目標値 最終目標値 | | | | | |
| | | | | | | | R 2末 | R 4末 | R6末 | | |
| 1 | 下水道処理人口 | 普及率を61%(R2)から64%(R6 | 6)へ向上させる。 | | | | _ | | | | |
| | 下水道処理人口 | 普及率 | | | | | 62% | 63% | 64% | | |
| | 下水道を利用でき | る人口(人)/総人口(人) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | T | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | |
| | | 備考等 | 個 | 別施設計画を含む - | 国土強靱化を含む - | 定住自立圏を含む | 連携中枢都市圏を含む | - 流域水循環計画を含む - | 地域再生計画を含む - | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 幹事業 | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | | T | I | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市区町村名 / | 事 类 中· | 左世田 <i>(</i> | 生 庄 \ | 全体事業費 | 費用 | |
|--------|----------|----------------------------|----|-------|----|--------------|--------|----------|----------------|-------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 幹事業(大) | 番号 | 争耒 種別 | 種別 | 対象 | 目接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 安系となる争業石 | 争業内谷 (延長・面積等) | | 事業実 R02 R03 | | | | 質用 一便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| 计争未(八) | 笛与 | | | | | <u> </u> | | | (尹未酉川) | (姓氏 田慎守) | 作序 地区石 | RUZ RUS | KU4 K | 05 100 | (日川口) | 使無比 | 東 佐秋流 |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 総社市 | 直接 | - | 管渠(| 新設 | 総社処理区 | 汚水管渠 150~350 L = 4.0 | 総社市 | | | | 400 | | - |
| | A07-001 | | | | | | 汚水) | | | Km | | | | | | | |
| | | | ı | ı | | | ı | I | | | I | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 総社市 | 直接 | - | 管渠(| 新設 | 総社処理区 | 調査・設計等 | 総社市 | | | | 100 | | - |
| | A07-002 | | | | | | 汚水) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40 | 40313 | | | the in | **** | L - C kn rm = | NT 1.675 4-0 0004 4 044 | (O+1-+ | | 1 1 | | | | 1 |
| | A07-003 | 下水道 | 一般 | 総社市 | 直接 | - | 管渠(| 新設 | 山手処理区 | 汚水管 150~200 L = 1.0 K | 総仕巾 | | | | 90 | | - |
| | 7107 000 | | | | | | 汚水) | | | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 総社市 | 直接 | - | 管渠 (| 新設 | 山手処理区 | 調査・設計等 | 総社市 | | | | 50 | | - |
| | A07-004 | | | | | | 汚水) | | | | | | | | | | |
| | | | I | | 1 | <u>I</u> | 1 | | | | <u>I</u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 総社市 | 直接 | - | 管渠(| 新設 | 清音処理区 | 調査・設計等 | 総社市 | | | | 30 | | - |
| | A07-005 | | | | | | 汚水) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40 | 40313 | | I | the in | **** | 24 (2) to TO C | +D + +D + I 66 | (O+1-+ | | 1 1 | | | | T |
| | A07-006 | 下水道 | 一般 | 総社市 | 直接 | - | 管渠(| 新設 | 美袋処理区 | 調査・設計等 | 総社市 | | | | 20 | | - |
| | 7.07 000 | | | | | | 汚水) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | T | | | | | | 小計 | | | | 690 | | |
| | | | 1 | 1 | 1 | l | | <u> </u> | | | 1 - 7. | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 案件番号: 0000690905

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------------------|----|----|----|----------|------------|------|----------|----------|---------|--------|--------|---------|----------|-----|--------|
| | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 種別 1 | 毎別つ | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市区町村名 / | 事業第 | 施期間 | 引(年度) | 全体事業費 | 費用 | 個別施設計画 |
| 基幹事業(大) | 番号 | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | 尹耒白 | 作生力」 | 惟川 ∠ | (事業箇所) | (延長・面積等) | 港湾・地区名 | R02 R0 |)3 R04 | R05 R06 | (百万円) | 便益比 | 策定状況 |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | 690 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | T | | | | 1 | | |
| ' | | | | | | <u>L</u> | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | , | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | 1 | | | | | - | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | T | | 1 | | <u> </u> | | |
| ' | | | | | | <u>L</u> | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | , |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | • | - | • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 事後評価 |
|-----------------------|---|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 総社市において評価を実施 | 令和7年9月 |
| | 公表の方法 |
| | |
| | 総社市ホームページにて公表 |
| | |
| | |
| 3-200032000 2000 0000 | 下水道の整備により,下水道汚水処理人口普及率が64%となり,生活環境の改善及び公共水域の保全が図られた。 |
| 定量的指標に関連する | ,不是少正偏により,「不是乃亦是注入自自从于10°170°170°170°170°170°170°170°170°170°1 |
| 交付対象事業の効果の発現状況 | |
| | |
| | |
| 定量的指標以外の交付対象事業の | |
| 効果の発現状況(必要に応じて記述) | |
| | |
| | |
| 特記事項(今後の方針等) | |
| | - ├画(美しい自然とゆたかな吉備文化にはぐくまれた快適な総社)においても,引き続き未普及対策を推進し,更なる良好な水環 |
| 境構築の実現を図る。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

案件番号: 0000690905

| 目 | 目標値の達成状況 | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 来旦 | 指標(略称) | | | | | | | | | | | | |
| 留写 | 目標値 / | 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 最 終 目標値 | 64% | | | | | | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 64% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1