

教 総 第 2 4 6 号
令 和 2 年 3 月 2 3 日

文部科学大臣 殿

総社市長 片岡聡一



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	91.3	91.3

【所見】

本計画年度中に総社小学校の新校舎が完成し、小学校の耐震化率が100%となった。
また、旧校舎の解体については、H31年度に完了する予定となっている。
維新幼稚園の耐震補強工事をH29年度に行った。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

常盤小学校の便所棟について、H29年度に洋式化と多目的トイレの改修を行い、児童の教育・生活環境の質的な向上を図った。

④施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

給食センターについては、H30年度に着工し、H31年度に完了する予定となっている。

2 事後評価の時期及び方法について

施設整備計画で計画した内容について、その達成状況を、4段階のランク付け((A)十分達成できた(B)概ね達成できた(C)やや不十分である(D)不十分である)により行い、総社市教育委員会へ報告した。また、この報告内容を、外部の学識経験者の意見を付した、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条1項に基づく「総社市教育委員会事務に関する点検・評価報告書」に記載し、議会へ提出した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本計画年度で小学校の耐震化率が100%となり目標を達成することができた。
耐震化できていない井尻野幼稚園については、総社保育所をいじりの認定こども園として整備したため閉園した。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 総社市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 総社市
- 3 **計画期間** 平成28～30年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	岡山県
市町村名	総社市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	目標	事業区分	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
総社小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	○	平成30年3月31日		修正	平成30年2月16日	平成30年2月16日付けの施設整備計画の変更に伴い内容を修正した。
総社小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	×		校舎の改築は平成30年度に完了したが、旧校舎の解体は平成30年度に着手し、平成31年度に竣工予定。			
総社小学校(Ⅰ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	校		○	平成30年3月31日				
総社小学校(Ⅱ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	校		○	平成31年2月21日				
常盤小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年10月18日				
維新幼稚園	(2)	05	大規模改造(補強)	園	S	○	平成29年12月19日				
総社市学校給食センター(Ⅰ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)		S	×		平成30年度に着手し、平成31年度に竣工予定。	修正	平成30年4月17日	平成30年4月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
総社市学校給食センター(Ⅰ期工事)	(5)	22	共同調理場(改築)		S	×		平成30年度に着手し、平成31年度に竣工予定。	修正	平成30年4月17日	平成30年4月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
井尻野幼稚園	(2)	05	大規模改造(補強)	園	S	×		平成30年度をもって閉園となるため。	追加	平成29年4月20日	平成29年4月20日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
									廃止	平成29年7月12日	平成29年7月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を廃止した。