

教 総 第 2 4 5 号
令 和 2 年 3 月 2 3 日

文部科学大臣 殿

総社市長 片岡聡一



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	94.1
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	91.3	91.3

【所見】

本計画年度中に9校の耐震補強を行い、未耐震化の棟は総社小学校の4棟のみとなった。
総社小学校の校舎は平成29年度に着手し、平成30年に竣工予定であり、改築後には小学校の耐震化率も100%となる。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

施設整備計画で計画した内容について、その達成状況を、4段階のランク付け((A)十分達成できた(B)概ね達成できた(C)やや不十分である(D)不十分である)により行い、総社市教育委員会へ報告した。また、この報告内容を、外部の学識経験者の意見を付した、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条1項に基づく「総社市教育委員会事務に関する点検・評価報告書」に記載し、議会へ提出した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成29～30年度にかけて改築を行う計画としている総社小学校の4棟について、学識経験者の意見に沿い、児童が安全で快適に学校生活を送ることができるよう、学校や地域との連携を密にし、児童の学習環境と近隣住民の生活に配慮しながら、計画に沿った円滑な施工を図る。
市内小・中学校の耐震化率100%を目指す。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 総社市公立学校等施設整備計画

都道府県名	岡山県
市町村名	総社市

2 **計画作成主体** 総社市

3 **計画期間** 平成27～29年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
阿曾小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年10月22日				
池田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月27日				
池田小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年1月27日				
秦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年10月5日				
秦小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成27年10月5日				
秦小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年10月5日				
神在小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月13日				
神在小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成27年11月13日				
総社西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月24日				
総社中央小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月9日				
総社中央小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成27年11月10日				
山手小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月6日				
山手小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成28年1月7日				
山手小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年1月8日				
清音小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月20日				
総社東中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月18日				
昭和中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年10月8日				
常盤小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成29年10月18日				
総社小学校	①	0204	不適格改築	校	R	×		平成29年度に事業に着手し、平成30年竣工予定。			