

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年9月18日
変更種別	工期変更
工事名	総社市新庁舎修景池整備工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 中央一丁目 地内
工事概要	従前のとおり
契約業者	(株)エイチ
変更前の工期	令和7年4月17日 ～ 令和7年9月26日
変更後の工期	令和7年4月17日 ～ 令和7年11月7日
変更前の契約金額	22,976,800 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	22,976,800 円
契約変更の理由	ブローボックスの発注を汎用品の想定で進めていたが、図面の表面処理加工が可能な工場に限られており、想定より納期がかかることが判明した。ブローボックス以外の部分は当初工期内に完了するが、ブローボックスの納品が間に合わないため工期を延長するものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年9月25日
変更種別	設計変更
工事名	東総社駅前泉本線改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 泉 地内
工事概要	施工延長 L=242.7m 嵩上コンクリート V=76.9m³(W=0.8m H=0.16~0.53m)
契約業者	(株)シンケン
変更前の工期	令和7年5月23日 ~ 令和7年10月31日
変更後の工期	令和7年5月23日 ~ 令和7年10月31日
変更前の契約金額	9,130,000 円
変更金額	528,000 円
変更後の契約金額	9,658,000 円
契約変更の理由	地元協議の結果、コンクリート車の規格を小型とする必要性が生じた。 施工数量については、実施数量精査したことによる。 上記理由により、増額変更するものである。