

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年11月7日
変更種別	設計変更
工事名	泉～黒尾配水管布設(2工区)工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 泉 地内
工事概要	配水管布設工 DCIP. GXφ250mm L=406.5m HPPEφ150mm L=17.1m 仕切弁設置工 φ250mm N=2基(GXソフトシール式) φ100mm N=1基(GXソフトシール式) φ150mm N=1基(HPPEソフトシール式) 空気弁設置工 φ75mm N=1基 消火栓設置工 φ75mm N=2基
契約業者	(株)エンスイ工業
変更前の工期	令和7年7月11日 ～ 令和7年11月14日
変更後の工期	令和7年7月11日 ～ 令和7年11月14日
変更前の契約金額	43,734,900 円
変更金額	1,409,100 円
変更後の契約金額	45,144,000 円
契約変更の理由	掘削の結果、既設ガス管が支障となり、下越しにて配管をする必要が生じたため、継手材料が追加となる。また、既設舗装厚が想定と異なったため舗装版切断及び舗装版掘削の厚みに変更となる。その他現地取り合わせの結果、諸数量に変更が生じ、増額変更するものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年11月14日
変更種別	工期変更
工事名	宿配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市宿地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)プラスワン
変更前の工期	令和7年9月3日 ～ 令和7年12月5日
変更後の工期	令和7年9月3日 ～ 令和8年1月30日
変更前の契約金額	44,770,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	44,770,000 円
契約変更の理由	地元との日程調整に不測の日数を要したため。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年11月20日
変更種別	設計変更
工事名	金井戸（土木関連）配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 金井戸 地内
工事概要	<p>配水管布設工 HPPEφ50mm L=179.6m 仕切弁設置工 φ50mm N=2基（HPPEソフトシール式）</p>
契約業者	（株）カザケン 総社支店
変更前の工期	令和7年9月24日 ～ 令和7年11月28日
変更後の工期	令和7年9月24日 ～ 令和7年11月28日
変更前の契約金額	9,306,000 円
変更金額	1,507,000 円
変更後の契約金額	10,813,000 円
契約変更の理由	<p>当初は2種の発生土及び処分を計画していたが、掘削の結果、粘性土であることが確認されたため、3種での処分に変更とする。起点部分において、掘削の結果、既設管が確認されたため新設配水管を下越し配管へ変更とする。終点部において、試掘の結果、既設配水管との取り合いにより、配水管を約1.0m延伸する。また、これに伴い給水管のやり替えを追加とする。実施にあたり、現地取り合わせの結果、諸数量に変更が生じる。</p> <p>以上より、増変更とする。</p>