

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月8日
変更種別	設計変更
工事名	上原支線3020号道外舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 上原 地内
工事概要	<p>施工延長 L=465.1m W=2.80~3.35m          表層工(オーバーレイ)t=3cm A=1374m<sup>2</sup></p>
契約業者	(株)ASH
変更前の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年2月6日
変更後の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年2月6日
変更前の契約金額	5,038,000 円
変更金額	407,000 円
変更後の契約金額	5,445,000 円
契約変更の理由	<p>本工事は標準断面発注であり、詳細測量を行った結果、舗装面積が増となる。これらを再計算した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月9日
変更種別	工期変更
工事名	八田部横田線舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 久代 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)ミカド建設工業 総社営業所
変更前の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年1月26日
変更後の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年2月27日
変更前の契約金額	6,927,800 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	6,927,800 円
契約変更の理由	地元調整に不測の日数を要したため、工期延期するもの。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月14日
変更種別	工期変更
工事名	秦揚水機整備工事
工事種別	機械器具設置工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	岡山電業(株)
変更前の工期	令和7年9月17日 ~ 令和8年1月20日
変更後の工期	令和7年9月17日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	20,295,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	20,295,000 円
契約変更の理由	圧力タンクの材料入手及び第二種圧力容器の個別検定に関し、関係機関との協議に不測の日数を要したことから、工期延期するものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月15日
変更種別	設計変更
工事名	山田本線舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 山田 地内
工事概要	<p>施工延長 L=314.0m W=3.3m                      オーバーレイ工(平均t=3cm) A=1036m<sup>2</sup></p>
契約業者	(株)たけうち
変更前の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年1月23日
変更後の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年1月23日
変更前の契約金額	3,198,800 円
変更金額	871,200 円
変更後の契約金額	4,070,000 円
契約変更の理由	<p>本工事は標準断面発注であり、詳細測量を行った結果、舗装面積等が変更となる。これらを精査した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月19日
変更種別	設計変更
工事名	秦支線3127号道改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	<p>施工延長 L=115.0m W=4.5~7.3m  張コンクリート A=148.4m<sup>2</sup>  嵩上コンクリート V=26.5m<sup>3</sup>  転落防止柵 L=98.5m  アスファルト舗装 A=630m<sup>2</sup></p>
契約業者	吉備開発工事(株)
変更前の工期	令和7年10月23日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年10月23日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	14,128,400 円
変更金額	446,600 円
変更後の契約金額	14,575,000 円
契約変更の理由	<p>嵩上げコンクリート施工に伴い既設擁壁の試掘を行ったところ、当初想定していた形状とは異なっており、検討した結果、嵩上げコンクリート形状を変更するため、増額変更となる。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月19日
変更種別	設計変更
委託名	市道橋定期点検(その1)業務
委託種別	土木関係建設コンサルタント業務
委託場所	総社市 久代 外 地内
委託概要	橋梁点検 N=29橋 概算数量算出 N=1橋
契約業者	(株)アイエスコンサルタント 総社営業所
変更前の工期	令和7年8月7日 ~ 令和8年1月30日
変更後の工期	令和7年8月7日 ~ 令和8年1月30日
変更前の契約金額	8,690,000 円
変更金額	264,000 円
変更後の契約金額	8,954,000 円
契約変更の理由	点検を実施した結果、概算数量算出の対象となる橋梁が1橋確認されたため、増額変更するものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月19日
変更種別	設計変更
委託名	橋梁補修詳細設計業務
委託種別	土木関係建設コンサルタント業務
委託場所	総社市 見延 外 地内
委託概要	橋梁補修詳細設計 N=4橋 鋼橋塗装設計 N=4橋 補強工設計 N=1橋
契約業者	(株)セピオ 総社営業所
変更前の工期	令和7年9月11日 ~ 令和8年1月30日
変更後の工期	令和7年9月11日 ~ 令和8年1月30日
変更前の契約金額	4,950,000 円
変更金額	1,056,000 円
変更後の契約金額	6,006,000 円
契約変更の理由	補修対策工法の検討結果, 3016道1号橋において補強工設計を行う必要が生じたため, 増額変更するものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月20日
変更種別	工期変更
工事名	福谷農地造成工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 福谷 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	吉備開発工事(株)
変更前の工期	令和7年8月8日 ~ 令和8年1月30日
変更後の工期	令和7年8月8日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	17,491,100 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	17,491,100 円
契約変更の理由	工事の工法等に伴う地元関係者との調整に不測の日数を要するため、工期延期するもの。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月20日
変更種別	設計変更
工事名	塩田松熊線外舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 久代 地内
工事概要	<p>施工延長 L=253.0m W=4.08m          表層工(オーバーレイ) t=3cm A=994m<sup>2</sup>          施工延長 L=105.7m W=1.07m          表層工(打換え) t=4cm A=123m<sup>2</sup></p>
契約業者	(有)アサノ
変更前の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年1月30日
変更後の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年1月30日
変更前の契約金額	4,158,000 円
変更金額	440,000 円
変更後の契約金額	4,598,000 円
契約変更の理由	<p>本工事は標準断面発注であり、詳細測量を行った結果、舗装面積等が変更となる。これらを精査した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月21日
変更種別	設計変更
工事名	窪田水路改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 東阿曾 地内
工事概要	<p>施工延長 L=40.0m B=0.7m          現場打水路工 L=40.0m          表層工 A=40m<sup>2</sup></p>
契約業者	(株)クレスト
変更前の工期	令和7年9月19日 ~ 令和8年2月20日
変更後の工期	令和7年9月19日 ~ 令和8年2月20日
変更前の契約金額	5,474,700 円
変更金額	839,300 円
変更後の契約金額	6,314,000 円
契約変更の理由	<p>本事業は継続事業で水路整備を進めており、地元から早期完了を強く要望されていることから、予算の範囲内で事業促進を図るため施工延長を延伸する。また、発生土の一部が埋戻しに適さないことが確認されたため、搬入土による埋戻しを行う。その他諸数量の異同は、現地精査により変更するものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月22日
変更種別	設計変更
工事名	中村前水路改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	<p>施工延長 L=52.5m B=0.5m                      プレキャスト水路(B500*H600) L=52.5m</p>
契約業者	(株)エイチ
変更前の工期	令和7年7月9日 ~ 令和8年1月30日
変更後の工期	令和7年7月9日 ~ 令和8年1月30日
変更前の契約金額	4,194,300 円
変更金額	-575,300 円
変更後の契約金額	3,619,000 円
契約変更の理由	<p>掘削の結果、既設水路の断面積が当初予定より小さかったため、コンクリート取壊しの数量が減少した。よって、減額変更となる。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月23日
変更種別	設計変更
工事名	史跡鬼城山整備工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 奥坂 地内
工事概要	<p>施工延長 L=62.2m          天端真砂土吹付工 A=270m<sup>2</sup></p>
契約業者	(株)エイチ
変更前の工期	令和7年8月8日 ~ 令和8年1月30日
変更後の工期	令和7年8月8日 ~ 令和8年1月30日
変更前の契約金額	15,011,700 円
変更金額	1,576,300 円
変更後の契約金額	16,588,000 円
契約変更の理由	<p>文化財保護の事業効果を早期発現するため、施工延長を延伸する。史跡並びに遊歩道の一部を工事車両や重機が通行するため、交通誘導員を配置し、歩行者等の安全確保に努める。その他諸数量に異同が生じる。これらを精査した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月27日
変更種別	設計変更
工事名	市成公園遊具更新工事
工事種別	とび・土工・コンクリート工
工事場所	総社市 中央二丁目 地内
工事概要	公園遊具更新 N=1式 ブランコ N=1基 複合遊具 N=1基 鉄棒 N=1基 砂場 N=1基
契約業者	大久保体器(株)
変更前の工期	令和7年9月10日 ~ 令和8年2月27日
変更後の工期	令和7年9月10日 ~ 令和8年2月27日
変更前の契約金額	6,831,000 円
変更金額	-110,000 円
変更後の契約金額	6,721,000 円
契約変更の理由	安全領域を確保するために、砂場の規模を縮小し、減額変更するものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月27日
変更種別	設計変更
工事名	秦中央本線改良(2工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	<p>施工延長 L=49.6m W=5.5(7.0)m</p> <p>側溝工</p> <p>自由勾配側溝300*300 L=49.6m</p> <p>ボックスカルバート工</p> <p>B600-H600 L=8.6m</p> <p>管渠工</p> <p>重圧管Φ300 L=10.0m</p>
契約業者	(株)たけうち
変更前の工期	令和7年9月16日 ~ 令和8年3月11日
変更後の工期	令和7年9月16日 ~ 令和8年3月11日
変更前の契約金額	4,081,000 円
変更金額	1,111,000 円
変更後の契約金額	5,192,000 円
契約変更の理由	<p>地元協議の結果、対象の施工区間での交通規制が可能となり、施工可能になったことから道路横断管を追加施工する。また、本工事区間内において事業促進を図るため計画路床天までの土工を追加する。以上のことから増額変更となる。</p>