

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月13日
変更種別	工期変更
工事名	下原砂古配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 下原 地内
工事概要	<p>配水管布設工 HPPE φ75mm L=657.0m</p> <p>仕切弁設置工 仕切弁 φ75mm N=2基 仕切弁 φ50mm N=1基</p> <p>消火栓設置工 消火栓 φ75mm N=1基</p>
契約業者	(株)エンスイ工業
変更前の工期	令和7年11月14日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月14日 ~ 令和8年5月29日
変更前の契約金額	39,703,400 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	39,703,400 円
契約変更の理由	近隣住民, その他土木関連工事との日程調整に不測の日数を要したため。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	設計変更
工事名	東阿曾配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 東阿曾 地内
工事概要	<p>配水管布設工  DIP. GX φ100mm L=9.8m  HPPE φ100mm L=229.8m  HPPE φ50mm L=67.2m</p> <p>仕切弁設置工  φ100mm 1基(HPPE用ソフトシール式)  φ50mm 3基(HPPE用ソフトシール式)</p> <p>給水工 1式  仮設工 1式</p>
契約業者	浅沼建設工業(株)
変更前の工期	令和7年11月20日 ~ 令和8年3月27日
変更後の工期	令和7年11月20日 ~ 令和8年3月27日
変更前の契約金額	22,880,000 円
変更金額	-1,100,000 円
変更後の契約金額	21,780,000 円
契約変更の理由	<p>本工事は、概算数量発注工事であり、標準影響幅で舗装復旧面積を計上していたが、既設舗装版の状態が良好で影響が生じなかったため、舗装取り壊し及び舗装復旧面積が減となる。これを精査した結果、減額変更となる。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月23日
変更種別	設計変更
工事名	中原466-5番地先配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 中原 地内
工事概要	<p>配水管布設工                      HPPE φ75mm L=88.6m</p> <p>仕切弁布設工                      仕切弁 φ75mm N=1基(HPPEソフトシール仕切弁)                      仕切弁 φ75mm N=1基(ソフトシール仕切弁)</p>
契約業者	(有)鷺原設備
変更前の工期	令和7年10月30日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年10月30日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	4,321,900 円
変更金額	661,100 円
変更後の契約金額	4,983,000 円
契約変更の理由	<p>当初は舗装の本復旧については範囲が不確定なため計上していなかったが、道路管理者(地域応援課)、下水道課との協議の結果、本復旧面積の追加と、材料の諸数量の変更が生じたため。</p>