

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月2日
変更種別	設計変更
工事名	草田池修理工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 西阿曾 地内
工事概要	ため池修理 L=52.0m 堤体盛土 V=93m ³ 張芝 A=77m ²
契約業者	(株)トベケン
変更前の工期	令和7年10月24日 ~ 令和8年3月9日
変更後の工期	令和7年10月24日 ~ 令和8年3月9日
変更前の契約金額	4,207,500 円
変更金額	368,500 円
変更後の契約金額	4,576,000 円
契約変更の理由	事業実施にあたり、下流側法面に堆積している土砂を上流側法面の修理に流用した結果、下流側法面の土質が不安定なため保護が必要となったことから植生シートを追加した。 よって、増額変更となる。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月3日
変更種別	設計変更
工事名	新本支線3097号道舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 新本 地内
工事概要	<p>施工延長 L=300.0m W=6.2m オーバーレイ工(平均t=3cm) A=1870m² クラック抑制シート L=97m</p>
契約業者	(有)ワールド吉備路
変更前の工期	令和7年12月17日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年12月17日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	5,720,000 円
変更金額	792,000 円
変更後の契約金額	6,512,000 円
契約変更の理由	<p>本工事は標準断面発注であり、詳細測量を行った結果、舗装面積が増となり、クラック抑制シートが追加となる。これらを再計算した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月4日
変更種別	設計変更
工事名	真壁井手本線舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 中央五丁目 地内
工事概要	<p>施工延長 L=113.0m W=3.2~14.3m 切削オーバーレイ(t=5cm) A=684m²</p>
契約業者	(株)ミカド建設工業 総社営業所
変更前の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年3月13日
変更後の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年3月13日
変更前の契約金額	4,995,100 円
変更金額	1,593,900 円
変更後の契約金額	6,589,000 円
契約変更の理由	<p>工事発注後に、同一路線において著しい轍掘れを確認し、交通の安全を確保するため切削オーバーレイA=90m²を追加施工するもの。 既存マンホール鉄蓋の高さ調整が必要となり、人孔鉄蓋調整工1箇所を追加施工するもの。 上記理由により、増額変更となる。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月6日
変更種別	設計変更
工事名	市成駐車場整備工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 中央二丁目 地内
工事概要	表層工(打ち換え)t=4cm A=1426m ² 自由勾配側溝 L=35.9m 区画線工 L=616.8m
契約業者	土井建設(株)
変更前の工期	令和7年11月13日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月13日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	11,726,000 円
変更金額	990,000 円
変更後の契約金額	12,716,000 円
契約変更の理由	実施にあたり、現地精査の結果、不陸整正に伴う補足材が追加となる。また東西の駐車区画に車止めブロックが追加となる。これらを再計算した結果、増額変更となるものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月10日
変更種別	設計変更
工事名	準用河川国府川改修工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 金井戸 地内
工事概要	<p>施工延長 L=25.5m B=15.5m ブロック積工 A=95m²</p>
契約業者	(有)ミツバテクノ
変更前の工期	令和7年9月18日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年9月18日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	21,513,800 円
変更金額	2,444,200 円
変更後の契約金額	23,958,000 円
契約変更の理由	<p>構造物の取壊しについて、既設構造物が計画していた規格と異なっていたことから、取壊し及び処分に変更が生じるため、増額変更するものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月12日
変更種別	設計変更
工事名	青谷川改修工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 福井 地内
工事概要	<p>施工延長 L=42.0m(B=2.0m) L型水路 L=37.3m</p>
契約業者	(株)中川組
変更前の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	11,990,000 円
変更金額	1,265,000 円
変更後の契約金額	13,255,000 円
契約変更の理由	<p>現場発生土について、石が想定より多く、また流用に適さない草根混じり土であることが確認されたことから、残土処分及び不足土が生じるため、増額変更となる。 L型水路の延長減については、起終点の取り合いを考慮したことによる。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月16日
変更種別	設計変更
工事名	三須污水管埋設(1工区)舗装工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 三須 地内
工事概要	施工延長 L=191.5m W=2.9~7.1m 表層工(t=4cm) A=653m ²
契約業者	(有)井上開発工業 総社営業所
変更前の工期	令和7年11月19日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月19日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	6,638,500 円
変更金額	-192,500 円
変更後の契約金額	6,446,000 円
契約変更の理由	本工事は、工事着手に伴い詳細測量を行った結果、民地との取り合い部分の変更により、舗装面積に減が生じる。これらを精査した結果、減額変更となるものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
工事名	東総社駅前泉本線改良(2工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 泉 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)シンケン
変更前の工期	令和7年10月10日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年10月10日 ~ 令和8年7月31日
変更前の契約金額	79,239,600 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	79,239,600 円
契約変更の理由	標準工期を確保するため。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
工事名	東総社駅前泉本線改良(3工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 福井 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)プラスワン
変更前の工期	令和7年10月27日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年10月27日 ~ 令和8年5月29日
変更前の契約金額	23,078,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	23,078,000 円
契約変更の理由	標準工期を確保するため。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
工事名	東総社駅前泉本線改良(4工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 福井 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)プラスワン
変更前の工期	令和8年1月13日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和8年1月13日 ~ 令和8年7月10日
変更前の契約金額	8,239,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	8,239,000 円
契約変更の理由	標準工期を確保するため。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
工事名	秦中央本線改良(3工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)たけうち
変更前の工期	令和7年12月18日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年12月18日 ~ 令和8年7月31日
変更前の契約金額	32,078,200 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	32,078,200 円
契約変更の理由	標準工期を確保するため。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
工事名	秦中央本線改良(4工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	吉備開発工事(株)
変更前の工期	令和7年12月19日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年12月19日 ~ 令和8年7月10日
変更前の契約金額	23,673,100 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	23,673,100 円
契約変更の理由	標準工期を確保するため。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
工事名	秦中央本線改良(舗装)工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	大洋建設工業(株)
変更前の工期	令和7年11月21日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月21日 ~ 令和8年6月30日
変更前の契約金額	49,951,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	49,951,000 円
契約変更の理由	標準工期を確保するため。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
工事名	北溝下水道路改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 北溝手 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)竹川建設
変更前の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年4月30日
変更前の契約金額	5,357,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	5,357,000 円
契約変更の理由	標準工期を確保するため。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
工事名	別所谷川改修工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 久代 地内
工事概要	従前のとおり
契約業者	(株)ASH
変更前の工期	令和7年10月6日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年10月6日 ~ 令和9年1月29日
変更前の契約金額	52,635,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	52,635,000 円
契約変更の理由	本工事に伴う電柱移設が不測の日数を要したことから工期内完成が困難となったため。また、本工事は水路工事であり、出水期での施工も困難となることから、その期間を考慮した工期延期を行うものである。（予算は令和8年3月19日繰越明許議決済）

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
工事名	排水ポンプ置場整備工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 日羽 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)風早
変更前の工期	令和7年12月18日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年12月18日 ~ 令和8年6月19日
変更前の契約金額	11,488,510 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	11,488,510 円
契約変更の理由	標準工期を確保するため。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	設計変更
工事名	南国府東水路改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 金井戸 地内
工事概要	<p>施工延長 L=65.1m B=1.0m 大型フリューム(1000×700) L=64.3m</p>
契約業者	(有)鷺原設備
変更前の工期	令和7年9月22日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年9月22日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	7,406,300 円
変更金額	854,700 円
変更後の契約金額	8,261,000 円
契約変更の理由	<p>水路整備の事業効果を早期発現するため、施工延長を追伸する。地元から新たに水路隣接地の張コンクリート要望があり、維持管理の軽減のため追加施工する。工事用道路として仮設排水管を設置する計画であったが、次期工事まで存置するため、豪雨による異常出水を考慮し、敷鉄板による施工とする。諸数量に異同を生じる。結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	設計変更
工事名	日羽大古屋線外区画線補修工事
工事種別	塗装工事
工事場所	総社市 日羽 外 地内
工事概要	<p>施工延長 L=2394.1m 区画線工 L=4750m</p>
契約業者	(株)森産業 総社支店
変更前の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	3,957,800 円
変更金額	1,135,200 円
変更後の契約金額	5,093,000 円
契約変更の理由	<p>現地精査の結果、同一路線で著しい白線の劣化が確認された。道づくり事業促進を図るため、施工延長が増となる。これらを再計算した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月13日
変更種別	設計変更
工事名	山田別所本線舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 久代 外 地内
工事概要	<p>施工延長 L=191.9m W=6.5~6.8m オーバーレイ工(平均t=3cm) A=1265m² 区画線工 L=471.3m</p>
契約業者	土井建設(株)
変更前の工期	令和7年12月15日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年12月15日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	4,807,000 円
変更金額	-99,000 円
変更後の契約金額	4,708,000 円
契約変更の理由	<p>本工事は、標準断面発注であり、詳細測量の結果、舗装面積の減が生じる。 また諸数量に異同を生じるため、減額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月19日
変更種別	工期変更
委託名	金井戸下水路等測量設計業務
委託種別	土木関係建設コンサルタント業務道路
委託場所	総社市 金井戸 地内
委託概要	従前のとおり
契約業者	日本インフラマネジメント(株)
変更前の工期	令和7年6月11日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年6月11日 ~ 令和8年5月29日
変更前の契約金額	11,234,300 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	11,234,300 円
契約変更の理由	計画線形決定にあたり、地元との協議に不測の日数を要したため。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月23日
変更種別	設計変更
工事名	稲井田川改修工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 新本 地内
工事概要	<p>施工延長 L=41.2m B1800</p> <p>排水構造物工 U型コルゲートフリューム B1800×H1000 L=41.2m</p>
契約業者	(株)渡辺組
変更前の工期	令和7年11月14日 ～ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月14日 ～ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	6,215,000 円
変更金額	616,000 円
変更後の契約金額	6,831,000 円
契約変更の理由	<p>当初、掘削土を現場内流用し、埋戻にも使用する計画であったが、掘削した結果、埋戻に適さない土質であったため処分し、改良土での埋戻に変更するため増額変更となる。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月23日
変更種別	設計変更
工事名	東総社中原本線舗装補修(2工区)工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 中央五丁目 外 地内
工事概要	<p>施工延長 L=108.0m W=6.55m 切削オーバーレイ(t=5cm) A=739m² 区画線復旧(外側線W=150) L=224.8m 区画線復旧(破線 W=150) L= 40m 区画線設置(文字 W=150換算)L=289.9m 区画線設置(停止線W=450)L=13.8m 区画線設置(矢印 W=150換算)L=60.6m</p>
契約業者	(株)ミカド建設工業 総社営業所
変更前の工期	令和8年1月13日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和8年1月13日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	6,564,800 円
変更金額	1,399,200 円
変更後の契約金額	7,964,000 円
契約変更の理由	<p>現地立会確認の結果、本施工箇所の上り下り路線の終点部に轍の隆起を確認したため、影響部分の切削オーバーレイを追加施工する。外側線復旧延長も増となる。 測量の結果、既存マンホール鉄蓋の高さ調整が必要となるため、人孔鉄蓋調整工N=2箇所を追加施工すること。 上記理由により、増額変更となる。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月24日
変更種別	工期変更
工事名	三須污水管埋設(2工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 三須 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)シンケン
変更前の工期	令和7年10月10日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年10月10日 ~ 令和8年9月30日
変更前の契約金額	97,831,800 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	97,831,800 円
契約変更の理由	市役所と地元町内会との協議で、迂回路の調整に不測の日数を要し、年度内完成が困難となったため、地方公営企業法第26条第1項の規定により予算を繰越して工期延期を行うものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月24日
変更種別	工期変更
工事名	中央一丁目外人孔更生工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 中央一丁目 外 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(有)フレヴァン
変更前の工期	令和7年11月18日 ～ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月18日 ～ 令和8年6月30日
変更前の契約金額	6,989,400 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	6,989,400 円
契約変更の理由	本工事箇所の人孔は、富江汚水中継ポンプ場からの圧送管の吐出し口であり、2つある吐出し口の1つである。施工時には、流入を止めて施工する必要があるが、もう一方の吐出し口に、全ての汚水を排水する予定としていたが、もう一方の吐出し口である人孔は、三須汚水幹線排水不良個所の直近人孔であり、排水不良修繕の完成後でなければ排水できないことから年度内完成が困難となったため、地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定により予算を繰越して工期延期を行うものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月24日
変更種別	設計変更
工事名	史跡鬼城山整備(その2)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 黒尾 地内
工事概要	<p>施工延長 L=31.3m 天端真砂土吹付工 A=155m²</p>
契約業者	(株)Y's
変更前の工期	令和7年12月18日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年12月18日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	8,058,600 円
変更金額	543,400 円
変更後の契約金額	8,602,000 円
契約変更の理由	<p>排水管の流末処理のため、真砂土吹付工を追加施工する。真砂土吹付工のロープ作業時の安全確保のため、足場を設置するため、仮設工を追加。その他諸数量に異同を生じる。これらを精査した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月24日
変更種別	設計変更
工事名	史跡鬼城山整備(その3)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 奥坂 地内
工事概要	<p>施工延長 L=11.7m 天端真砂土吹付工 A=59m² 左官仕上工 A=30m²</p>
契約業者	(株)エイチ
変更前の工期	令和8年1月13日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和8年1月13日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	6,240,300 円
変更金額	1,052,700 円
変更後の契約金額	7,293,000 円
契約変更の理由	<p>文化財保護の事業効果を早期発現するため、施工延長を延伸する。左官工の施工にあたり、材料の定着性を向上するためラス張工を追加する。その他諸数量に異同が生じる。これらを精査した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月25日
変更種別	工期変更
工事名	秦揚水機整備工事
工事種別	機械器具設置工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	岡山電業(株)
変更前の工期	令和7年9月17日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年9月17日 ~ 令和8年12月28日
変更前の契約金額	20,295,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	20,295,000 円
契約変更の理由	材料の入手に不測の日数を要し、当初予定した時期での施工が困難となり、あらためて地元協議を行った結果、農作物への影響が少ない時期で施工する必要を生じ、年度内完成が困難となったため、工期延期するもの。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月25日
変更種別	工期変更
工事名	赤浜排水ポンプ整備工事
工事種別	機械器具設置工事
工事場所	総社市 赤浜 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	岡山電業(株)
変更前の工期	令和7年8月13日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年8月13日 ~ 令和8年8月31日
変更前の契約金額	36,190,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	36,190,000 円
契約変更の理由	受注生産の水中ポンプの部品調達に不測の日数を要し、年度内完成が困難となったため、工期延期するもの。(予算は令和8年3月19日繰越明許議決済)

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月25日
変更種別	設計・工期変更
委託名	福谷農地造成用地測量業務
委託種別	測量業務測量一般
委託場所	総社市 福谷 地内
委託概要	<p>用地測量業務 4級基準点測量 N=11点 境界復元 A=1.54ha 用地分筆 A=0.85ha</p>
契約業者	(株)山陽設計 総社営業所
変更前の工期	令和7年8月6日 ～ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年8月6日 ～ 令和8年4月30日
変更前の契約金額	4,829,000 円
変更金額	1,155,000 円
変更後の契約金額	5,984,000 円
契約変更の理由	<p>事業実施にあたり、現地踏査の結果、業務に使用する予定の4級基準点が亡失していたため、4級基準点の設置を追加した。よって、増額変更となる。 境界画定を行うにあたり、県外の地権者との立会調整に不測の日数を要したため、委託期間を工期延期するもの。（予算は令和8年3月19日繰越明許議決済）</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年3月31日
変更種別	工期変更
工事名	下倉支線3022号道舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 下倉 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(株)竹川建設
変更前の工期	令和8年1月13日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和8年1月13日 ~ 令和8年5月29日
変更前の契約金額	5,445,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	5,445,000 円
契約変更の理由	本工事は一般廃棄物最終処分場への通行路であり、迂回路がなく稼働日は通行制限を伴う。そのため、施工日の選定に制約が生じ、処分場休止日と舗装合材工場の出荷微調整に不測の日数を要したため、工期延期を行うものである。(予算は令和8年3月31日専決処分済)