

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年7月2日
変更種別	設計変更
工事名	秦中央本線改良(4工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	施工延長 L=242.9m W=5.5(7.0)m 路床盛土 V=636m³ 側溝工 角フリュームB300 L= 58.9m 角フリュームB400 L=176.9m
契約業者	吉備開発工事(株)
変更前の工期	令和7年12月19日 ~ 令和8年7月10日
変更後の工期	令和7年12月19日 ~ 令和8年7月10日
変更前の契約金額	23,673,100 円
変更金額	3,705,900 円
変更後の契約金額	27,379,000 円
契約変更の理由	地権者との協議により、事業促進を図り11号集水桝を追加施工とする。 また、既設道路法面に雑草が繁茂しており、盛土の支障となることから、表土を撤去したため、残土及び不足土が増となる。 加えて、令和8年3月23日付け、吉備開発工事株式会社より、工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更の請求がなされた。 上記理由により、増額変更とする。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年7月23日
変更種別	設計変更
工事名	東総社駅前泉本線改良(2工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 泉 地内
工事概要	施工延長 L=75.0m W=6.0(10.75)m 盛土工 路体盛土 V=1119m³ 路床盛土 V=960m³ ブロック積工 間知ブロック A=666m² カルバート工 ボックスカルバートB1800 * H1800 L=14.3m ボックスカルバートB1500 * H700 L=5.0m
契約業者	(株)シンケン
変更前の工期	令和7年10月10日 ~ 令和8年7月31日
変更後の工期	令和7年10月10日 ~ 令和8年7月31日
変更前の契約金額	79,239,600 円
変更金額	8,705,400 円
変更後の契約金額	87,945,000 円
契約変更の理由	調整池内で発生する残土の処分について、含水比が高く、搬出が困難であるため、搬出のための石灰改良の必要性を認めた。 また、ブロック積施工時に湧水が確認されたことから、水替工を増とした。 加えて、令和8年3月24日付け、株式会社シンケンより、工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更の請求がなされた。 上記理由により、増額変更とする。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年7月23日
変更種別	設計変更
工事名	秦中央本線改良(3工区)工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	施工延長 L=250.2m W=5.5(7.0)m 路床盛土 V=805m³ 側溝工 角フリュームB300 L=222.7m 自由勾配側溝 L=114.7m
契約業者	(株)たけうち
変更前の工期	令和7年12月18日 ～ 令和8年7月31日
変更後の工期	令和7年12月18日 ～ 令和8年7月31日
変更前の契約金額	32,078,200 円
変更金額	9,644,800 円
変更後の契約金額	41,723,000 円
契約変更の理由	事業促進を図り、排水構造物工の施工を増とした。 また、現場発生土の一部が流用に適さない土質であったため、処分する必要性があり、伴って不足土が発生した 加えて、令和8年3月16日付、株式会社たけうち より、工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき、請負代金額の変更の請求がなされた。 上記理由により、増額変更とする。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年7月27日
変更種別	設計変更
委託名	下倉支線3022号道路肩除草業務
委託種別	除草業務
委託場所	総社市 下倉 地内
委託概要	施工延長 L=3490.0m 除草工 A=6328m²
契約業者	(株)栢原工業
変更前の工期	令和8年5月27日 ~ 令和8年9月25日
変更後の工期	令和8年5月27日 ~ 令和8年9月25日
変更前の契約金額	3,671,800 円
変更金額	△ 1,295,800 円
変更後の契約金額	2,376,000 円
契約変更の理由	実施にあたり、本工事区間における側溝清掃は災害応急による別発注工事 で施工予定であるため、不施工となる。 これらを再計算した結果、減額変更となるものである。