変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年9月25日
変更種別	設計変更
工事名	総社一丁目配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市　　総社一丁目　地内
工事概要	配水管布設工 HPPEφ75　L＝84．9m 仕切弁設置工 仕切弁φ75mm　N＝1基（ソフトシール式） 仕切弁φ75mm　N＝1基（挿し口付HPPEソフトシール式） 仕切弁φ75mm　N＝1基（メカ型ソフトシール式）
契約業者	吉備開発工事（株）
変更前の工期	令和8年7月15日　～　令和8年10月2日
変更後の工期	令和8年7月15日　～　令和8年10月2日
変更前の契約金額	8,980,400 円
変更金額	677,600 円
変更後の契約金額	9,658,000 円
契約変更の理由	当初，誘導員を2人/日で予定していたが，近隣からの誘導員の配置箇所で苦情が入ったため3人/日に変更した。当初は既設管撤去の際，メカキャップを使用する予定であったが，今後の維持管理を考え，ドレン工に変更した。道路管理者との協議の結果，舗装復旧面積が追加となる。以上精査した結果，増額変更とするものである。