変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年10月9日
変更種別	設計変更
工事名	東総社駅前泉本線配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市　　福井　　地内
工事概要	配水管布設工 HPPEφ75mm　L=228．2m ソフトシール仕切弁φ75mm　N＝1基 ソフトシール仕切弁（挿口付）φ75mm　N＝2基 ソフトシール仕切弁（挿口付）φ50mm　N＝1基 消火栓　N＝1基
契約業者	（株）エンスイ工業
変更前の工期	令和8年6月25日　～　令和8年10月16日
変更後の工期	令和8年6月25日　～　令和8年10月16日
変更前の契約金額	10,550,100 円
変更金額	−397,100 円
変更後の契約金額	10,153,000 円
契約変更の理由	本工事は土木課発注工事区間内であり，当初は計画路床天端からの掘削を計画していたが，他工事との工程調整の結果，路床天端より低い位置からの掘削となったため土木数量が減となることにより減額変更となる。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年10月16日
変更種別	設計変更
工事名	井尻野489－3番地先配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市　　井尻野　　地内
工事概要	配水管布設工 HPPEφ75　　L＝138．6m 仕切弁設置工 仕切弁φ75mm　　N＝1基（ソフトシール式） 仕切弁φ75mm　　N＝1基（挿口付ソフトシール式）
契約業者	（株）森産業 総社支店
変更前の工期	令和8年8月27日　～　令和8年10月23日
変更後の工期	令和8年8月27日　～　令和8年10月23日
変更前の契約金額	6,831,000 円
変更金額	649,000 円
変更後の契約金額	7,480,000 円
契約変更の理由	現地掘削の結果，土質が軟弱であり，地山の崩落が生じない勾配に変更したため，掘削範囲と復旧範囲を追加とし，増額変更となる。